

政府投资项目竣工验收表

项目名称		沙坡头区常乐镇黄套村2018年整村推进项目	
项目建设内容	土地改良166.89亩，平田整地128.41亩，土地整治38.48亩；砂砾石生产路铺设1.59千米；渠道(U50-1)砌护2.5千米；U50-1渠道0.5*0.5米简易闸22座，D50*4米路涵1座，渠道跌水1座。更换水泵2台（混流泵1台，离心泵1台），变频柜2台，启动柜2台，更换真空泵2台，变压器及附件1台套，高压输电线路0.02千米，低压输电线路0.08千米，钢管0.61吨，进水池清淤吊斗1架。		
项目建设批复文件	关于沙坡头区常乐镇黄套村2018年整村推进项目建设方案的批复 (卫沙发改发〔2018〕89号)		
土地批复文件	/	投资概算	78.45万元
规划批复文件	/	招标形式	合同制管理
环评批复文件	/	招标公告	
中标单位（施工单位）	宁夏易方达建设工程有限公司	开标日期	
中标价		合同价	686681元
资金支付情况		自查验收报告	有
开工时间	2018年7月5日	竣工日期	2018年9月16日
验收结论	经验收，项目外业工程基本按批复的建设方案建设完成，内页档案资料齐全完善。存在渠道砌护无缩缝，渠道土方虚浮、夯实强度未达到使用要求；泵房配电工程电力电缆完工后未接通的问题。根据常乐镇人民政府《关于常乐镇黄套村、上石棚村2018年整村推进项目竣工验收存在问题整改落实的报告》（常政函〔2019〕56号），已将竣工验收中存在的问题进行了整改。经验收组研究讨论，该项目竣工验收合格。		
项目监督验收单位			
发展和改革局		财政局	扶贫办
水务局		农业农村局	
其他验收成员（签字）：			

备注：项目监督单位及验收成员对项目竣工验收结论负责。