

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区2022年第二批农村公益事业财政奖补项目——香山乡红圈村道路硬化项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	71.06	执行数:	67.26
		其中: 财政拨款	71.06	其中: 财政拨款	67.26
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	道路硬化4m宽1500m长, 清运村庄内“三堆”1200m³;			道路硬化3.5m宽1434m长, 清运村庄内“三堆”1144m³;	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值,
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	1条1.5公里	道路硬化3.5m宽1434m长, 清运村庄内“三堆”1144m³;
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1179人	1320人
		生态效益指标	改善村庄环境, 提高群众生活质量	环境改善, 群众满意	环境改善, 群众满意
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	94%

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区2022年第二批农村公益事业财政奖补项目——香山乡新水村道路硬化项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	69.89	执行数:	65.89
		其中: 财政拨款	69.89	其中: 财政拨款	65.89
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	任寨柯队4m宽700m长, 新水队4m宽300m长、3.5m宽550m长			任寨柯队4m宽611m长, 新水队4m宽279m长、3.5m宽511m长	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	3条1.55公里	3条1.401公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1000人	1300人
		生态效益指标	改善村庄环境和群众生产生活条件	村庄环境和群众生产生活条件均改善	村庄环境和群众生产生活条件均改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	93%

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区2022年第二批农村公益事业财政奖补项目——香山乡黄泉村道路硬化项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	70.71	执行数：	66.88
		其中：财政拨款	70.71	其中：财政拨款	66.88
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	周家涝坝至乱井子队4.5米宽1256.5米长			平整场地6910.75m²，混凝土路面5654.25m²，路肩1256.5m²。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	4.5米宽1256.5米长	平整场地6910.75m²，混凝土路面5654.25m²，路肩1256.5m²。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1763人	1803人
		生态效益指标	改善村庄环境和群众生产生活条件	村庄环境和群众生产生活条件均改善	村庄环境和群众生产生活条件均改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	92%