

# 沙坡头区乡村振兴项目竣工决算 公示表

项目概况	项目名称	沙坡头区东园镇新星村、金沙村基础设施配套工程		
	批复文号	卫沙发改（审批）发〔2021〕123号		
	实施单位	中卫市玉龙水电建筑安装有限公司		
	建设单位	沙坡头区乡村振兴局		
	设计单位	宁夏中卫市水利勘测设计院		
	监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司		
	实施周期	2021年10月至2022年4月		
项目决算	批复金额	398.3万元	中标金额	339.789132万元
	审计决算金额	直接工程费	346.917388万元	
		监理服务费	8.4947283万元	
		设计服务费	11.8926万元	
		审计造价费	1.2911万元	
项目建设完成内容	砌护渠道 11.34 千米，配套渠系建筑物 868 座；“三堆”清理，沟道清淤 155 米；铺设砂砾石路 3.07 千米，硬化路 1.03 千米等。			

项目办负责人：张昊

分管领导：罗建忠

举报电话：0955-7630157