

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	沙坡头区 2021 年农村公益事业财政奖补项目——香山乡红圈村道路硬化项目				
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92.6	执行数:	91.843878	
	其中:财政拨款	92.6	其中:财政拨款	91.843878	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	建成硬化5米宽道路1条1.407公里,硬化面积7035平米;解决群众的雨天出行困难,提高生活质量		建成硬化5米宽道路1条1.411公里,硬化面积7057平米;解决群众的雨天出行困难,提高生活质量		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	1条1.407公里	1条1.411公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥2432人	2589人
		生态效益指标	改善村庄环境,提高群众生活质量	环境改善,群众满意	环境改善,群众满意
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		沙坡头区 2021 年农村公益事业财政奖补项目——香山乡景庄村道路硬化项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	44.13	执行数:	43.752829
		其中:财政拨款	44.13	其中:财政拨款	43.752829
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建成4米宽硬化道路2条0.832公里,硬化面积3328平米;解决群众的雨天出行困难,有效改善群众的生产生活条件			建成4米宽硬化道路2条0.8357公里,硬化面积3342.8平米;解决群众的雨天出行困难,有效改善群众的生产生活条件	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	2条0.832公里	2条0.8357公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1763人	1825人
		生态效益指标	改善村庄环境和群众生产生活条件	村庄环境和群众生产生活条件均改善	村庄环境和群众生产生活条件均改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	92%

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		沙坡头区香山乡新水村 2021 年第二批农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	74.63	执行数:	71.42186
		其中:财政拨款	74.63	其中:财政拨款	71.42186
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	硬化4米宽道路4条1.4公里,硬化面积5600平方米;解决群众的雨天出行困难,有效改善群众的生产生活条件			硬化4米宽道路4条1.3988公里,硬化面积5600平方米;解决群众的雨天出行困难,有效改善群众的生产生活条件	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	4条1.4公里	4条1.3988公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1657人	1768人
		生态效益指标	改善村庄环境和群众生产生活条件	村庄环境和群众生产生活条件均改善	村庄环境和群众生产生活条件均改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	96%