

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区 2022年第一批农村公益事业财政奖补项目——香山乡深井村道路硬化项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	79.22	执行数:	79.207717
		其中: 财政拨款	79.22	其中: 财政拨款	79.207717
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	硬化5米宽道路1条0.9公里, 硬化场地2000平米			硬化4米宽道路1条0.75公里; 深井村广场换填600立方米天然砂夹石, 上铺2100平方米200mm; 厚级配砂砾石, 200mm厚C25混凝土路面2100平方米; 广场南侧及东侧铺设面包砖共370平方米; 广场砌筑1m*1m成品混凝土树池21个; 广场南侧及西侧新建毛石土墙98米, 毛石用量66立方米	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值,
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	1条, 0.9公里	1条0.75公里; 广场换填600立方米天然砂夹石, 上铺2100平方米砂砾石, 混凝土路面2100平方米; 广场南侧及东侧铺设面包砖共370平方米; 混凝土树池21个; 新建毛石土墙98米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1182人	1269人
		生态效益指标	改善村庄环境, 提高群众生活质量	环境改善, 群众满意	环境改善, 群众满意
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙坡头区2022年第一批农村公益事业财政奖补项目——香山乡景庄村道路硬化项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	78.08	执行数:	76.337494
		其中: 财政拨款	78.08	其中: 财政拨款	76.337494
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	硬化4米宽道路3条2公里解决群众的雨天出行困难, 有效改善群众的生产生活条件			硬化4米宽道路3条1.233公里, 3.5米宽硬化路1条60米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路条数、里程	2条0.832公里	3条1.233公里, 3.5米宽硬化路1条。
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		成本指标	工程成本节约情况	不超预算	未超预算
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1763人	1803人
		生态效益指标	改善村庄环境和群众生产生活条件	村庄环境和群众生产生活条件均改善	村庄环境和群众生产生活条件均改善
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	92%