

沙坡头区扶贫项目竣工决算公示表

公示时间：2020 年 11 月 17 日—11 月 25 日

项目概况	项目名称	迎水桥镇南长滩村 2019 年整村推进项目		
	批复文号	卫沙发改（审批）发〔2019〕37 号		
	实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府		
	施工单位	宁夏禹泽兴建设工程有限公司（一标段） 宁夏远桥建设工程有限公司（二标段） 宁夏力丰市政景观有限公司（三标段）		
	设计单位	宁夏中卫市水利勘测设计院（有限公司）		
	监理单位	山东天柱建设监理咨询有限公司		
	实施周期	2019 年 6 月至 2020 年 3 月		
项目决算	批复金额	435.36 万元	合同金额	376.809092 万元
	审计决算金额	控制价编制费	1.098 万元	
		工程费	327.019102 万元	
		监理服务费	4.905287 万元	
		设计服务费	11.3044 万元	
		结算编制费	0.9843 万元	
项目建设完成内容	共建设渠道砌护 8.1003 千米，配套渠系建筑物 804 座；泵房改造 1 座建筑面积 31.33 平方米，路灯改造 102 套，C25 压花混凝土路面 103.05 平方米，梨树苗 3597 棵，码头改造 2 座等。			

项目办负责人：_____ 分管领导：_____ 主要领导：_____

注：本表一式三份，竣工决算审计后填报区纪委监委备案，并在实施地点公示。