

# 沙坡头区扶贫项目竣工决算公示表

公示时间：2020年11月17日—11月25日

项目概况	项目名称	贫困村2019年基础设施维修改造项目		
	批复文号	卫沙发改(审批)发〔2019〕204号		
	实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府		
	施工单位	中卫市广厦建筑安装工程有限公司 宁夏常博建设发展有限公司 宁夏旭升建设工程有限公司		
	设计单位	智诚建科设计有限公司		
	监理单位	宁夏发展工程咨询有限公司		
	实施周期	2020年3月至2020年5月		
项目决算	批复金额	380万元	合同金额	367.12663万元
	审计决算金额	控制价编制费	1.117万元	
		审图服务费	0.3万元	
		工程费	333.306657万元	
		监理服务费	4.9996万元	
		设计服务费	11.16万元	
		结算编制费	1.00259万元	
项目建设完成内容	共建设长流水村道路硬化(一标段)培路肩641.9平方米、水泥混凝土3346.09平方米、检查井31座、成品钢筋混凝土集污池1座、塑料管1692.25米、水表23组、阀门11个、分水器5个;孟家湾村道路硬化(二标段)培路肩575.85平方米、水泥混凝土5495.1平方米、混凝土沟道7.5078立方米、混凝土雨水井算95座、过水路面1处、限高杆1座;鸣钟村道路硬化(三标段)培路肩3289.8平方米、水泥混凝土13433.82平方米等。			

项目办负责人: \_\_\_\_\_ 分管领导: \_\_\_\_\_ 主要领导: \_\_\_\_\_

注: 本表一式三份, 竣工决算审计后填报区纪委监委备案, 并在实施地点公示。