

沙坡头区扶贫项目竣工决算公示表

公示时间：2020年11月17日—11月25日

项目概况	项目名称	迎水桥镇鸣钟村 2020 年道路维修改造项目		
	批复文号	卫沙发改（审批）发〔2020〕62号		
	实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府		
	施工单位	宁夏旭升建设工程有限公司		
	设计单位	智诚建科设计有限公司		
	监理单位	宁夏发展工程咨询有限公司		
	实施周期	2020年6月至2020年7月		
项目决算	批复金额	106.32 万元	合同金额	105.768748 万元
	审计决算金额	工程费	101.199523 万元	
		监理服务费	1.517993 万元	
		控制价编制费	0.3178 万元	
		设计服务费	3.17 万元	
		结算编制费	0.30359 万元	
项目建设完成内容	项目共拆除、清运 200 毫米厚 C25 混凝土路面 6927.29 平方米；硬化 200 毫米厚 C25 混凝土路面 6927.29 平方米；砂砾石路肩 1456.25 平方米；井圈井盖 17 套。			

项目办负责人：_____ 分管领导：_____ 主要领导：_____

注：本表一式三份，竣工决算审计后填报区纪委监委备案，并在实施地点公示。