

附件:

沙坡头区 2022 年畜禽粪污资源化利用项目验收结果公示表

序号	项目企业	建设地点	项目批复建设内容	项目完成情况	存在问题及整改建议	完成比例	验收时间	验收结果	项目投资		拟兑付项目补助资金	备注
									总投资	政府投资		
1	中卫市沃丰生物有机肥有限公司	宣和镇汪园村	建设发酵车间一栋 4020m ² ；管理用房 181.44m ² ；购置有机肥发酵设备 1 套；自动计量包装设备 1 套；电子磅秤 1 台。	建设发酵车间一栋 1.17 万 m ² ；管理用房 216m ² ；购置有机肥发酵设备 1 套（翻抛机、移动式粉碎机、移动式滚筒筛、配料机、皮带运输机等）；自动计量包装设备 1 套（自动计量包装机、料物混合机、皮带运输机、步料机等）；电子磅秤 1 台。	按照要求及时完善内页资料。	100%	2022.10.31	合格	650.38	215	215	
合计									650.38	215	215	