

绩效目标申报表

项目名称	沙坡头区2022年香山乡景庄村压砂地退出产业结构调整试点项目		项目负责人及电话	李波 17795556678			
主管部门			沙坡头区乡村振兴局	实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额： (万元)	395.41		备注			
	其中：中央扶贫专项	395.41					
	自治区扶贫专项						
	自治区地方债						
	市级专项						
	区本级配套						
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	目标1：压砂地清砂810亩，铺设砂砾石道路工程3条总长3.2km，增施农家肥（腐熟猪粪3m ³ /亩、腐熟羊粪2m ³ /亩）、机械深翻、机械旋耕770亩。 2：铺设田间管网460km，配套各类建筑物33座。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计划值	备注	
			三级指标	细化量化指标			
	产出	产出数量	实际完成率	铺设砂砾石道路	≥3.2km		
				机械旋耕土地	770亩		
				铺设田间管网	460km		
				配套各类建筑物	33座		
		产出质量	质量合格率	项目（工程）验收合格率	100%		
		产出时效	完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥100%		
		效益	实施效益	经济效益	生产条件改善带动群众增收	≥350元/人	
				社会效益	具备灌溉条件的村灌溉率	100%	
	受益人口数		≥630人				
	可持续影响		生产生活条件	明显改善			
	满意度		服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	沙坡头区2022年香山乡景庄村压砂地退出产业结构调整试点项目				
主管部门及代码	沙坡头区乡村振兴局		实施单位	中卫市沙坡头区香山乡人民政府	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	395.41	执行数:	395.41	
	其中:财政拨款	395.41	其中:财政拨款	395.41	
	其他资金	0	其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 压砂地清砂810亩, 铺设砂砾石道路工程3条总长3.2km, 增施农家肥(腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩)、机械深翻、机械旋耕770亩。</p> <p>目标2: 铺设田间管网460km, 配套各类建筑物33座。</p>			<p>目标1: 压砂地清砂776亩, 铺设砂砾石道路工程3条总长3.2km, 增施农家肥(腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩)、机械深翻、机械旋耕770亩。</p> <p>目标2: 铺设田间管网460km, 配套各类建筑物33座。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	铺设砂砾石道路	≥3.2km	3.2km
			机械旋耕土地	770亩	776亩
			铺设田间管网	460km	460km
			配套各类建筑物	33座	33座
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%
		效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动群众增收	≥350元/人
	社会效益指标		具备灌溉条件的村灌溉率	100%	100%
			受益人口数	≥630人	650人
	可持续影响指标		生产生活条件	明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	97%	