

附件 2:

沙坡头区绿色施工成效评价表

工程名称					
工程地址					
施工单位					
建设单位					
监理单位					
总建筑面积		项目造价		形象进度	
节材与材料资源再利用					
序号	主材名称	节约值	重复利用	采取的措施	
1	钢材	吨	吨		
2	商品砼	m ³	m ³		
3	木材	m ³	m ³		
4	模板	m ²	平均周转次数为 次, 重复利用 m ² 。		
5	围挡等周转设备(料)	/	重复使用率 %		
6	其他主要建筑材料				
7	就地取材≤500 公里以内的占总量的 %				
8	材料回收利用率 % (回收利用率=施工废弃物实际回收利用量(t)/施工废弃物总量 (t)×100%)				
9	建筑垃圾生产量≤300t/10000 m ²				

节水与水资源再利用													
序号	施工阶段及区域		节约	重复利用	采取的措施								
1	办公、生活区		t	t									
2	生产作业区		t	t									
3	节水设备（设施） 配制率		%	%									
4	基坑降水等非市政自来水利用量占总用水量的		%										
5	节水设备（设施）配制率		%										
节能与能源再利用													
序号	施工阶段及区域		目标耗电量	实际耗电量	节约占比	采取的措施							
1	办公、生活区		Kw·h	Kw·h									
2	生产作业区		Kw·h	Kw·h									
3	节电设备（设施）配制率		%										
环境保护													
序号	主要指标		目标值		实际完成值		采取的措施						
1	噪声控制		昼间≤85dB,夜间≤55dB		昼间≤ dB, 夜间≤ dB								
2	水污染控制		PH 值达到 7~8		PH 值达到								
3	抑尘措施		扬尘不得扩散到场区外，作业区目测扬尘高度≤0.5m，进出车辆冲洗率 100%，PM10≤80ug/m³										
4	光源控制		无强光照射周边居民区、学校、医院，无光污染投诉										
内容		节材与材料资源 利用完成项			节水与水资源利用 完成项			节能与能源利用 完成项			节地与土地资源保 护、环境保护、垃圾 完成项		
完成项数		一 星 级	二 星 级	三 星 数	一 星 级	二 星 级	三 星 数	一 星 级	二 星 级	三 星 数	一 星 级	二 星 级	三 星 数
完成总项数		一星数： ； 二星数： ； 三星数：											