

永康镇春季植绿增绿工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，按照市委、区委关于打响生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”的安排部署以及认真做好 2023 年春季植绿增绿工作的精神安排，为了进一步细化任务、规范标准、明确责任，扎实推进春季植绿增绿工作有效落实，特制定如下方案：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、视察宁夏时的重要讲话精神，按照自治区第十三次党代会，市、区部署要求，牢固树立新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，打响生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区贡献力量。

二、目标任务

2023 年春季计划植绿增绿 12070 株。其中：农田林网工程 470 株，村庄绿化工程 11600 株。根据所拨资金适时调整株数。

计划新植苹果及其它经济林 100 亩。

三、时间安排

2023 年 4 月 30 日前全面完成春季植树造林工作。

四、工作重点

（一）大力开展庭院经济建设，种植以杏、桃为主的庭院经

济，力争房前屋后及院内空地植绿增绿，2023 年宣传农户补植补造庭院经济林。

（二）对行政村农田干支级沟、渠、路，按照“大网格、宽林带”高标准农田防护林体系进行造林绿化，重点对河长制沟道渠系，配套建设高标准林网，增强防风固沙能力，2023 年春季计划完成 470 株。

（三）对村庄主干道路、巷道两侧、扬灌区各村宽幅林带等进行绿化及改造提升工程，恢复原有林带面貌，因地制宜打造村庄绿色长廊，2023 年春季完成 11600 株。

（四）对各村村部、广场和集镇进行绿化，永康集镇由永南村负责，205 省道西侧由景台村负责，镇政府院内外及西侧广场绿化由保洁公司负责。充分发动永康镇辖区企事业单位，对各自行政办公场所开展义务植树绿化美化。

五、技术要求

（一）苗木规格。河北杨、旱柳、刺槐、香花槐胸径 4-5 厘米，截杆高度 2.5 米，根幅 ≥ 30 厘米，截口封漆，树干通直，无病虫害及林木检疫对象；杏、桃地径 ≥ 3 厘米，根幅 ≥ 30 厘米，无病虫害及林木检疫对象；花灌木类容器苗，容器规格 10 $\times$ 12 厘米，苗高 20 厘米；灌木金叶榆容器嫁接苗两年生，容器规格 13 $\times$ 16 厘米，地径 >0.8 厘米，苗高 >40 厘米，无病虫害及林木检疫对象；丁香、榆叶梅、贴梗海棠单墩 8-10 分支，分支粗度 >0.5 厘米，冠幅高度 >60 厘米，土球 >40 厘米，无病虫害及林木检疫对象。

（二）苗木采购及调运。苗木采购以镇上招投标或合同制为

主，以镇级自购为辅，苗木调运要求随起苗、随分级、随拉运、随造林，苗木调用过程中必须采取草帘速盖进行保湿，乔木苗木当天不能及时栽植的，必须进行假植，严防风吹日晒苗木失水，花灌木当天不能栽植的，不得卸车。

（三）栽植技术。坚持科学造林，严把“三关”，严格种苗质量管理，杜绝不合格的种苗入地造林。坚持挖大坑、栽大苗，做到随栽植、随灌水，乔木植树穴 $0.8 \times 0.8 \times 0.8\text{m}$ ，灌木植树穴 $0.4 \times 0.4 \times 0.4\text{m}$ ，乔木栽植株行距 $3 \times 3\text{m}$ ，花灌木 $2 \times 2\text{m}$ ，花草绿篱带 $20 \times 30\text{ cm}$ ，苹果 $4 \times 5\text{m}$ 。沟道绿化做到因地制宜，对沟道两侧路面宽度超过 6 米的，每侧沟坡栽植两行，内侧株距 3 米，外侧株距 3 米；对沟道路面不足 6 米的，每侧沿外侧栽植一行，株距 3 米。

（四）灌水及抚育管护。苗木栽植当天必须立即灌满定根水，并且及时扶正踏实，保证根系水分，随后灌足冬季越冬水，对庭院经济苗木进行套袋或绑缚越冬，对危房拆迁闲置区种植的乔木树干进行刷白，栽后 7 天左右进行补水。同时，为防止树干水分蒸发，对栽植的乔木距截口 20 厘米以下用地膜缠膜，花灌木及时进行平茬。

六、保障措施

（一）加强组织领导。按照中卫市和沙坡头区安排部署，根据职能职责，建立由农业综合服务中心指导、各村具体实施的工作机制和责任体系，全面落实今春植绿增绿工作要求，推动各项任务落到实处。各村要把打好打赢植绿增绿大会战作为贯彻落实

习近平总书记视察宁夏重要讲话精神的有力抓手，压紧压实属地责任，坚持“三分栽、七分管”的工作原则，做好灌水、除草、病虫害防治等管护工作。各包村领导要按照任务要求，切实抓好所包村今春植绿增绿工作。

（二）确保通力协作。各村要摸清底数、因地制宜、因户施策、通力协作、相互配合，坚决扛起抓落实的主体责任，牢固树立全局意识，坚持分工不分家、全镇一盘棋，确保永康镇顺利完成今春植绿增绿各项任务。镇农业综合服务中心要不定时督查指导辖区内苗木栽后灌水管护情况，保证苗木成活率；各村必须进一步提高工作标准，做到应绿尽绿、应植尽植，确保每个村打造一个植绿增绿示范点。

（三）严格督导检查。各村要提高思想认识，明确目标任务，强化责任落实，把今春植绿增绿列入重要工作日程，确保高质量完成各项目标任务。镇政府将进一步加大植绿增绿工作的监督检查考核，对思想不重视、措施不力、进度缓慢、成效不明显的村在全镇范围内通报批评，对推诿扯皮、敷衍塞责、未按期完成的，对相关责任人予以问责，督促各项重点任务落到实处。

- 附件：1.永康镇 2023 年春季植绿增绿任务汇总表
2.永康镇 2023 年新植苹果面积任务分配表
3.永康镇 2023 年春季植绿增绿苗木采购资金分配表

附件 1

永康镇 2023 年春季植绿增绿任务汇总表

序号	村名	工程类别	面积	造林株数			树种								备注
				小计	补植株数	新植株数	小计	河北杨	金叶榆乔	国槐	云杉	紫叶海棠	紫矮樱	灌木金叶榆	
1	永康村	农田林网	7.5	590	470	120	590	470	120						
2	彩达村	村庄巷道	15.3	10400		10400	10400		200		100	100	5000	5000	
3	丰台村	村庄巷道	6.3	80	80		80		60		20				
4	乐台村	村庄巷道	2.3	1000	1000		1000		1000						
	合计		31.4	12070	1550	10520	12070	470	1380	0	120	100	5000	5000	

说明：工程类别填写分别农田林网、村庄巷道、沟道渠系。

附件 2

永康镇 2023 年新植苹果面积任务分配表

单位：亩

序号	村名	2023 年计划新植面积	备注
1	双达村	10	
2	彩达村	20	
3	城农村	20	
4	达茂村	10	
5	丰台村	10	
6	阳沟村	10	
7	景台村	10	
8	乐台村	10	
	合计	100	

附件 3

永康镇 2023 年春季植绿增绿苗木采购资金分配表

单位：元

序号	村名	分配资金	重点绿化区域	备注
1	永康村	14200	永康村农网及巷道	规格：杨树胸径 3cm,截杆高度 2.5m；云杉苗高 1.2 米以上，带土球≥30cm；灌木金叶榆、紫叶矮樱两年生苗，苗高 40cm，地径：≧0.8cm,营养钵苗；海棠地径 4cm,土球≧30cm，乔木金叶榆：胸径 3cm,所有树苗无鼠兔啃食，须无病虫害及林木检疫对象。
2	彩达村	57500	彩达村广场及巷道	
3	丰台村	3100	丰台村庄巷道	
4	乐台村	40000	乐台村巷道	
	合 计	114800		

备注：以资金分配表为主，不超过分配上限，单价自谈，按照资金确定购买株数。